

Heizplan Funktio Topp-KR

Die folgende Tabelle gilt für ca. 6-8 Tage Belegereife

Tag	Soll- Vorlauftemperatur	Name	Unterschrift
1	+ 25°C		
2	+ 35°C		
3	+ 45°C		
4	+ max. 50°C		
5	+ max. 50°C		
6	+ max. 50°C		

Die folgende Tabelle gilt für ca. 12-14 Tage Belegereife

Tag	Soll-Vorlauftemperatur	Name	Unterschrift
2	+ 25°C		
3	+ 35°C		
4	+ 45°C		
5	+ max. 50°C		
6	+ max. 50°C		
7	+ 45°C		
8	+ 35°C		
9	+ 25°C		

Die Heizphase kann beliebig verlängert werden

Heizplan Funktio Topp-KR

Die folgende Tabelle für 18-21 Tage und 20-30 Tage Belegereife

Tag	Soll- Vorlauftemperatur	Name	Unterschrift
4	+ 25°C		
5	+ 35°C		
6	+ 45°C		
7	+ max. 50°C		
8	+ max. 50°C		
9	+ max. 50°C		
10	+ 45°C		
11	+ 35°C		
12	+ 25°C		

Die Heizphase kann beliebig verlängert werden

Belegereife

Die CM-Messung ist unmittelbar vor der Oberflächenverlegung durchzuführen.

Aufheizende (Datum): _____

CM-Messung (Datum): _____ Messwert: _____ CM-% _____

Beginn Oberbodenverlegung (Datum): _____

Ende Oberbodenverlegung (Datum): _____

UB Firma

